

	PROCEDURA APERTA PER L' ESTENSIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE ZTL NELLA CITTÀ DI BERGAMO E LA MANUTENZIONE DEI VARCHI ESISTENTI	MARZO 2023
		Pagina 1 di 2

**PROCEDURA APERTA
PER L' ESTENSIONE DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE ZTL
NELLA CITTÀ DI BERGAMO E LA
MANUTENZIONE DEI VARCHI ESISTENTI**

**LOTTO 1 - CIG 9747532DDC
LOTTO 2 - CIG 97475447C5**

CPV 34923000-3

Allegato II al Capitolato Tecnico

CRONOPROGRAMMA LOTTO 1



PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE DI SISTEMI PER IL CONTROLLO
DEGLI ACCESSI ALLE ZTL NELLA CITTÀ DI BERGAMO

MARZO 2023

Pagina 2 di 2

Le date sono da intendersi indicative e suscettibili di variazione. La durata delle singole attività, espressa i giorni solari, è invece da intendersi vincolante.

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Gantt chart timeline																														
					luglio 2023	agosto 2023	settembre 2023	ottobre 2023	novembre 2023																										
1	PROGETTO ESTENSIONE VARCHI ELETTRONICI ZTL	120 g	ven 30/06/23	ven 27/10/23	[Timeline bar from July 30 to October 27]																														
2	Ordine componentistica e avvio approvvigionamenti	60 g	ven 30/06/23	lun 28/08/23	[Timeline bar from July 30 to August 28, labeled Fornitore]																														
3	Progettazione	20 g	ven 30/06/23	mer 19/07/23	[Timeline bar from July 30 to July 19, labeled Fornitore]																														
4	Attesa autorizzazioni occupazione suolo pubblico	30 g	gio 20/07/23	ven 18/08/23	[Timeline bar from July 20 to August 18, labeled Fornitore]																														
5	Esecuzione lavori edili	60 g	sab 19/08/23	mar 17/10/23	[Timeline bar from August 19 to October 17, labeled Fornitore]																														
6	Installazione varchi	30 g	lun 18/09/23	mar 17/10/23	[Timeline bar from September 18 to October 17, labeled Fornitore]																														
7	Configurazione sistema di centro	10 g	mer 18/10/23	ven 27/10/23	[Timeline bar from October 18 to October 27, labeled Fornitore]																														
8	Verifiche regolare esecuzione	10 g	mer 18/10/23	ven 27/10/23	[Timeline bar from October 18 to October 27, labeled ATB]																														