

Appalto: PROCEDURA APERTA PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA SU POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERGAMO - CIG: 9343298D69 CUP: H16G21003740004

Stazione Appaltante: ATB Mobilità S.p.A.

Appaltatore: A2A SMART CITY SPA - P.IVA P.I. 02159020177 con sede legale e operativa in Via A.Lamarmora 230, Brescia

Contratto: Prot. n. 705 A.M.T. rep. 16 del 28 novembre 2022

Importo delle opere e dei servizi di manutenzione: IMPORTO AFFIDAMENTO: Euro 316.922,50 oltre all'IVA di legge così ripartito:

- a) Euro 208.462,50 oltre IVA per attivazione una tantum del servizio
- b) Euro 108.460,00 per un periodo massimo di 4 anni per il servizio di connettività inclusa l'alimentazione elettrica via PoE

VERBALE DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Viste le seguenti determinazioni:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 28 luglio 2022, con la quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito indicato come "Codice"), la procedura aperta per "L'attivazione e la gestione di un servizio di connettività a banda larga su postazioni di videosorveglianza sul territorio del Comune di Bergamo".;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 146 del 26 ottobre 2022 con la quale è stata confermata l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta A2A SMART CITY SPA - P.IVA P.I. 02159020177 con sede legale e operativa in Via A.Lamarmora 230, Brescia, alle condizioni tutte di gara, dell'offerta tecnica ed economica proposte e dei relativi allegati, per l'importo complessivo massimo presunto di Euro 316.922,50 oltre all'IVA di legge;
- La nota N. di prot. 52 AMT/ts del 1° febbraio 2023 con oggetto: ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA SU POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERGAMO. CIG: 9343298D69 - CUP: H16G21003740004. Contratto Prot. n. 705 A.M.T. rep. 16 del 28 novembre 2022 - VARIAZIONE TEMPORISTICHE CONTRATTUALI, con la quale è stata concessa una proroga delle tempistiche per portare a termine le attività di attivazione delle connessioni dei siti indicati nel capitolato tecnico al 28 febbraio 2023

Premesso che

- la Stazione Appaltante, in accordo con il Comando della Polizia Locale e con il Comune di Bergamo, per ragioni di interesse pubblico, ha concesso il temporaneo utilizzo di alcune utenze elettriche già attive e funzionali ad alimentare le postazioni di videosorveglianza
- Fino all'avvenuta attivazione di tutte le nuove utenze elettriche riferite al punto precedente il cui elenco sarà puntualmente dettagliato con il Verbale di Regolare Esecuzione, i relativi consumi saranno trattenuti dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il servizio di alimentazione elettrica via PoE.

Dato atto che

L'Appaltatore:

- alla data del 1° marzo 2023 ha portato a termine le predisposizioni di tutti i siti previsti nel capitolato ad eccezione di 5 postazioni (TC 113, TC 115, TC 124, TC 135 e TC 136) per criticità specifiche connesse all'esecuzione degli interventi di predisposizione delle opere civili (scavi per posaavidotti) e individuazione delle posizioni finali dei contatori elettrici non imputabili all'Appaltatore;



- alla data del 9 marzo 2023 le predisposizioni elettriche e le connessioni in fibra erano state ultimate per tutte le postazioni e 4 postazioni erano in attesa di attivazione della fornitura elettrica da parte del Gestore (le cui tempistiche non erano direttamente imputabili all'Appaltatore);
- alla data del 24 marzo 2023, al termine delle attività di installazione delle telecamere e di configurazione del software di centro ad opera di altri Appaltatori, tutte le postazioni di videosorveglianza risultavano attive e visualizzabili presso la sala del Comando di Polizia Locale.

Considerato che

L'Appaltatore:

ha provveduto, senza addebitare alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante, alla realizzazione di:

- due plinti per la posa dei pali per la successiva installazione delle telecamere (postazioni "TC 121-Greenway" e "TC 109 Via Madonna dei Campi"), non previsti tra gli oneri contrattuali di competenza;
- alcuni scavi inizialmente non previsti per raggiungere alcune delle basi dei pali.

Per quanto sopra la Stazione Appaltante ritiene che non ricorrano le motivazioni per applicare alcuna penale prevista dal Capitolato di Gara.

Si conviene

- di fissare entro la metà del mese di Aprile 2023 il Rilascio del Verbale di Regolare Esecuzione che sarà in ogni caso subordinato al rilascio della Dichiarazione di Corretta Esecuzione da parte dell'Appaltatore.

Per la Stazione Appaltante

Il RUP Ing. Paolo Rapinesi

Per la Polizia Locale del Comune di Bergamo

Il Vice Comandante Antonio Bettoni

Per l'Appaltatore AZA SMART CITY SPA

Il Responsabile Optical Fiber Area Nord – Ezio Gregorio

Bergamo, 31/03/2023

